

# BILAG 3

## PERIODEPLAN

PERIODEPLAN			Kontakt: email: Tlf. Fax.							Projekt navn, område Uge 36							
Beskrivelse af aktiviteten			Ansvarlig virksomhed	Uge 37	Uge 38	Uge 39	Uge 40	Uge 41	Uge 42	Forhindringsanalyse						Forklaring på forhindringens karakter	Ansvarlig for klargøring
Sort	Genganger	Aktivitet								Forudgående arb.	Materialer	Materiel	Mandskab	Informationer	Plads		
		Opsætning af stillads, Østfacade	St							✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Opsætning af stillads, Sydfacade	St							✓	✓		✓	✓	✓	Inddækning	St
		Installationer	EI							✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Vægge i lejligheder	Be							✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Gulve ved baderum samt afdækning	Be							✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Nedtagning af eks. Tagkonstruktion	Tø+Mu									✓	✓	✓	✓	Vejrlig! Krav til inddækning og type (Aftale ikke inddækning)	HE
		Murerarbejder, østfacade	Mu							✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Støbning af nye trappeløb	Be							✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Overdækning på stillads, Øst	St							✓	✓	✓	✓	✓		Aftalegrundlag	HE
		Overdækning på stillads, Sydfac	St							✓	✓		✓			Aftalegrundlag	HE
		Afrensning af facader	Fa							✓	✓	✓					
		Udvekslinger i tagkonstruktion	Tø							✓	✓				✓		