

TILSYNSPLAN

ÅRSTIDERNE
ARKITEKTER

Sag nr.
Byggesag

KONTROL EMNE			KONTROLMETODE OG OMFANG			KONTROL UDFØRELSE						
Fag	Emne	Henvisning	Metode	Omfang	Tidspunkt	Planlagt tilsyn	Udført tilsyn	Godkendt	Ikke godkendt	Tilsynsrapport nr.	Bemærkninger	Sign.
N01 - MURER												
4.1 Udvendig sokkel												
	Kontrol af letklinkerblokke ved sokkel - 1/4 forbandt iboring af bindere (tætning omkring isolering) - fyldte fuger	Sokkelplan med alle tilhørende detaljer + AB 4.1	Visuelt - foto	Stikprøver 3 stk.	Under udførelse							
4.2 Vægge i porebetonblokke												
	Kontrol porebetonvægge - lod+plan	AB 4.2.8	Måle	Stikprøver ca. 15 stk.	Under/efter udførelse							
	særlig kontrol af samling mod lofter - fjederbeslag - afstand 20 mm - udfyldning med montageskum	AB 4.2.7 D-3-06 D-5-01 D-5-54	Visuel - foto	Stikprøver ca. 15 stk. forskellige steder i bygningen.	Under udførelse - inden udfyldning med montageskum							
	Særlig kontrol af samling mod tilstødende vægge i andet materiale: - vinkelbeslag - geficell (filt)	AB 4.2.7 D-3-06 D-5-01 D-5-54	Visuel - foto	Stikprøver 10 stk. forskellige steder i bygningen	Under udførelse - inden udfyldning med montageskum							
4.3 Vægge i Kalksandstensblokke												
	Kontrol af vægge - lod+plan	AB 4.3.8	Mål	Stikprøver 3 stk.	Under/efter udførelse							
	særlig kontrol af samling mod lofter med fjederbeslag samt samling mod vægge med vinkelbeslag samt filt	AB 4.3.7	Visuel - foto	Stikprøver 3 stk.	Under udførelse - inden udfyldning med montageskum							
	Kontrol af udfyldelse af hulrum med brandskum/stenuld - brandsektionsadskillelser i vareindleveringsområde. Gælder ved rum 00.13, 00.11, 00.12, 00.36, 00.35, 00.34	AB 4.3.7	Visuel - foto	Stikprøver 3 stk.	Efter udfyldning							
4.4 Afretningslag												
	Kontrol af udlæg af støbebatts - tætte samlinger samt korrekt montering af kantstrimmel	AB 4.4.7	Visuel - foto	Stikprøver - ca. 5 rum	Efter udførelse - men før støbning							
	Kontrol af underlag for lydgvulv	AB 4.4.7	Visuel - foto	Stikprøve - ca. 5 rum	Efter udsparthling men før udlæg af lyddug							
	Kontrol af montage af lyddug - NB særlig kontrol af samlinger i hjørner	AB 4.4.7	Visuel - foto	Stikprøver - ca. 10 rum	Efter udførelse - men før støbning							
	Kontrol af udførelse af revneanvisere i rum 03.13	AB 4.4.7	Visuel - foto	100%	Efter udførelse							
	Kontrol af at der udstøbes 80 mm beton ovenpå 100 mm trykfast isolering i rum T6.04.C2.05	AB 4.4.7	Visuel - foto	100%	Efter udførelse							
	Kontrol af indstøbte måtterammer	AB 4.4.1	Visuel - foto	Stikprøve - ca. 3 måtterammer	Efter udførelse							
4.5 Indvendige klinkearbejder												
	Udlæg af klinker - kontrol af limprøve (dobbeltklæbning)	AB 4.5.7	Visuel - foto	Stikprøver 5 stk.	Under udførelse							

KONTROL EMNE			KONTROLMETODE OG OMFANG			KONTROL UDFØRELSE						
Fag	Emne	Henvisning	Metode	Omfang	Tidspunkt	Planlagt tilsyn	Udført tilsyn	Godkendt	Ikke godkendt	Tilsynsrapport nr.	Bemærkninger	Sign.
	Kontrol af elastisk fuge mellem sokkelklinke og gulv. Kontrol før fugning (ingen stiv forbindelse mellem klinkegulv og omkrinliggende vægge)	AB 4.5.7	Visuel - foto	Stikprøver 5 stk.	Inden udførelse							
4.6 Betonfalse												
	Kontrol af størrelse på false	AB 4.6.6 D-S-04 D-S-06 D-S-26 D-S-29	Visuel - foto	Stikprøver 5 stk.	Efter udførelse							
	Kontrol af fastgørelse med lim og vinkler	AB 4.6.7	Visuel - foto	Stikprøve 1 stk	Under udførelse							
	Kontrol af slutpuds	AB 4.6.7	Visuel - foto	Stikprøve 1 stk	Efter udførelse							
4.7 Facadepuds												
	Kontrol af udfyldning med mineraluld mellem søjler og sandwichelement	AB 4.7.7 D-1-06	Visuel - foto	Stikprøver 5 stk	Inden facadepudssystem							
	Kontrol af tætning mod sandwichforplade	AB 4.7.7 D-1-06	Visuel - foto	Stikprøver 5 stk	Efter udførelse							
4.8 Lydgulve i Pelican og Dino												
	Kontrol af underlag for lydgulv	AB 4.8.7	Visuel - foto	Gennemgang af 1 rum	Efter udspartling men før udlæg af lyddug							
	Kontrol af montage af lyddug - NB særlig kontrol af samlinger i hjørner, særlig kontrol af tapede samlinger	AB 4.8.7	Visuel - foto	Gennemgang af 1 rum	Efter udførelse - men før støbning							
	Kontrol af udførelse af revneanvisere	AB 4.8.7	Visuel - foto	Gennemgang af 1 rum	Efter udførelse							
N02 - TØMRER												
4.1 Stålskeletvægge med gipsplader												
	Kontrol af teleskopløsning ved lejlighedsadskillende vægge	AB 4.1.2 D-2-54	Visuel - foto	Stikprøver 3 stk.	Under udførsel							
	Kontrol af 40 mm luft mellem skinnesystem i lejlighedsadskillende vægge	AB 4.1.9	mål	Stikprøver 3 stk.	Under udførsel							
	Kontrol af at rigle er placeret ud for tilstødende porebetonvæg - eksempelvis Lejlighed T1-C	AB 4.1 D-3-06	Visuel - foto	Stikprøver 3 stk.	under udførsel							
	kontrol af teleskopløsning ved interne vægge	AB 4.1.2 D-2-54	Visuel - foto	Stikprøver 3 stk	Under udførsel							
	Kontrol af tætning bagved/over/under badekabine	AB 4.1.10 D-0-02	Visuel - foto	Stikprøver 3 stk badekabiner	Under/efter udførsel							
	Kontrol af lydfuger i gipsvægge ved tværgående lejlighedsvægge i beton, samt udfyldning af mineraluld mellem betonvæg og Paroc	AB 4.1.9 D-2-54 D-3-09 m.fl.	Visuel - foto	Stikprøver 5 stk.	Under/efter udførsel							
	Kontrol af inspektionslemmes placering = underkant skal være 1400 mm ofg.	AB 4.10	mål	stikprøver 5 stk.	Under efter udførsel							
4.2 Lette udvendigt opbyggede vægge med kompositplader												
	Kontrol af Vindpladesystem	4.2.9	Visuelt - gennemgang	Stikprøve	Under udførelsen							

KONTROL EMNE			KONTROLMETODE OG OMFANG			KONTROL UDFØRELSE						
Fag	Emne	Henvisning	Metode	Omfang	Tidspunkt	Planlagt tilsyn	Udført tilsyn	Godkendt	Ikke godkendt	Tilsynsrapport nr.	Bemærkninger	Sign.
	Kontrol af forbandtkode på facader og i varegennemkørsel	AB 4.2 Bygningsdels tegning N31	Visuelt - foto	Stikprøve	Under/efter udførsel							
	4.3 Lette udvendige vægge på tung bagvæg											
	Kontrol af om vindpladesystem er sort og Rockpanel (tilsyneladende eneste vindplade der kan holde til åbningsgrad)	AB 4.3.9	Visuel - foto	Stikprøve 1 stk	Under/efter udførelse							
	Kontrol af isolering i lette vægge	AB 4.3.9	Visuel - foto	Stik prøver 3 forskellige steder	under udførelse							
	Kontrol af lette vægge ved trappe 10 - særligt murkroneløsning samt sammenbygning med tværgående "sokkelløsning", og samlinger i hjørner	AB 4.3.9 Bygningsdels tegning T10 - N10_1 og N10_2	Visuel - foto	Stikprøve 3 samlinger	under udførelse							
	Kontrol af elastisk fuge mod afgrænsende bygningsdele	AB 4.3.10	Visuel - foto	Stikprøver 5 stk	Under udførelse							
	Kontrol af tagrende under trappe 13	AB 4.3.9 Bygningsdels tegning N13	Visuel - foto	100%	Efter udførelse							
	4.4 Depotrumsvægge											
	Kontrol af at vægge udføres med maskestørrrelse 50 x 50 mm og at system afsluttes 150 mm under loft	ARB 4.4.10	Visuel - foto mål	stikprøve 1 stk	efter udførelse							
	4.5 Trægulve og fodlister											
	Kontrol af udlægning af fugtspærre	AR 4.5.9	Visuel + foto	Stikprøver 3 stk.	Inden udførelse af trægulve							
	Kontrol af at oplødsning sker med "plasttårne" (akustikerkrav)	AB 4.5.9	Visuel + foto	Stikprøve i 3 lejligheder forskellige steder	Under udførelsen							
	Kontrol af trægulvs læggeretning samt planhed/rethed	AB 4.5.9	Visuel + foto	Stikprøve i 3 lejligheder forskellige steder	Under udførelsen							
	Kontrol af udlægning af 50 mm mineraluld under strøgulve i 200 mm gulvopbygninger = ca. 50 %	AB 4.5.10	Visuel + foto	Stikprøve i 3 lejligheder forskellige steder	Under udførelsen							
	Kontrol af udlægning af 100 mm mineraluld under strøgulve i 530 mm gulvopbygninger = ca. 100 %	AB 4.5.10	Visuel + foto	Stikprøve i 3 lejligheder forskellige steder	Under udførelsen							
	Kontrol af strøpbygning - forstærkninger langs kanter jf. leverandørens forskrifter	AB 4.5.10	Visuel + foto	Stikprøve i 3 lejligheder forskellige steder	Under udførelsen							
	Kontrol af at trægulve og strøsystem er afbrudt med 10 mm luft i dørhuller i brædders længderetning	AB 4.5.10	Visuel + foto	Stikprøve i 3 lejligheder forskellige steder	Under udførelsen							
	Kontrol af let dæk i byhuse	AB 4.5.10 Bygningsdels tegning N27	Visuel + foto	1 stikprøve	Under udførelsen							
	4.6 Indvendige døre											

KONTROL EMNE			KONTROLMETODE OG OMFANG			KONTROL UDFØRELSE						
Fag	Emne	Henvisning	Metode	Omfang	Tidspunkt	Planlagt tilsyn	Udført tilsyn	Godkendt	Ikke godkendt	Tilsynsrapport nr.	Bemærkninger	Sign.
	Kontrol af entrédøres vandrette placering efter montage Kontrol af af entrédøre ikke har berøring med gulve i forrum	AB 4.6.9 Bygningsdels tegnning N34	Visuel + foto	Stikprøve 10 forskellige steder i bygningen	Under / efter udførelse							
	Kontrol af luft under branddøre (max 6 mm) ved branddøre uden bundstykke.	AB 4.6.9	Mål	Stikprøve 3 stk.	Efter udførelse							
4.7 Interne trapper i boliger												
	Kontrol af at interne trapper fastgøres med svingningsdæmpende beslag mod vægge.	4.7.9 Bygningsdels tegnning N26	Visuel + foto	Stikprøve 1 stk.	Efter udførelse							
4.8 Nedhængte faste gipslofter												
	Kontrol af gipslofter i boliger	AB 4.8.9	Visuel + foto	Stikprøver 3 steder i forskellige lejligheder	Under / efter udførelse							
	Kontrol af supplerende lydloft i på 1.sal (Dino)	AB 4.8.9	Visuel + foto	Stikprøve 1 stk.	Under / efter udførelse							
	Kontrol af inddækning ved SWT bjælker: Særlig kontrol af udførelse som helhed samt i øvrigt : - brug af vibrationsdæmpende beslag ved montage til badekabine. - Abrydelse af gipsplader midt over lejlighedsskillevæg.	AB 4.8.9	Visuel + foto	Stikprøver 5 stk. i forskellige lejligheder	Under / efter udførelse							
4.9 Træbetonlofter												
	Kontrol af C-profiler, mineraluld fastgjort til betondæk i varegennemkørsel	AB 4.9.9	Visuel + foto	Stikprøve 1 stk.	Inden montering af lofter							
	Træbetonlofter i varegennemkørsel	AB 4.9.9	Visuel + foto	Stikprøve 1 stk.	Efter montering							
4.10 Akustiklofter												
	Akustiklofter iht. loftplaner	AB 4.10.2	Visuel + foto	Stikprøver 5 stk. forskellige steder i bygning	Efter montering							
4.11 Nedhængte udvendige lofter i kompositplade												
	Lofter iht. loftplaner - kontrol af om lofter følger fuger i facade	AB 4.10.2	Visuel + foto	Stikprøver 2 stk. forskellige steder i bygning	Efter montering							
	Kontrol af tagrendesystem under svalegang, samt T12	4.10.9 Bygningsdels tegninger N12 og N16	Visuel + foto	Stikprøve og gennemgang under hvert område	Under udførelse							
4.12 Postkasser												
	Kontrol af opsætning jf. tegningsmateriale	AB 4.12.9 Bygningsdelse tegnning N41	Visuel + foto	Gennemgang af antal i de 3 områder	Efter udførelse							
4.13 Tagterrasser												

KONTROL EMNE			KONTROLMETODE OG OMFANG			KONTROL UDFØRELSE						
Fag	Emne	Henvisning	Metode	Omfang	Tidspunkt	Planlagt tilsyn	Udført tilsyn	Godkendt	Ikke godkendt	Tilsynsrapport nr.	Bemærkninger	Sign.
	Kontrol af terrasselægning, brædde mv. - Kontrol af elefantrist foran vinduespartier. - Kontrol af om der mellem terrasser er afbrydelse med 20 mm luft	AB 4.13.9 Bygingsdelse tegning N23	Visuel + foto	Gennemgang af 1 terrasse	Efter udførelse							
4.14 Adskillelse mellem tagterrasser												
	Kontrol af adskillelse mellem tagterrasser.	AB 4.14.9 Bygingsdelse tegning N32	Visuel + foto	Gennemgang af 1 stk adskillelse efter montering	Efter udførelse							
4.15 Ovenlys i fællesrum												
	Kontrol af ramme samt ovenlys	AB 4.15.9 D-4-65	Visuel + foto	Gennemgang af 1 stk	Efter udførelse							
4.16 Lysninger / Skørter												
	Kontrol af lysninger	AB 4.15.9	Visuel + foto	Gennemgang af 1 stk lysning	Efter udførelse							
N3 - LUKNING												
4.1 Glas-alufacader												
	Alupartier og døre - generel kontrol	AB 4.1	Visuel + funktion + foto	Stikprøver 5 stk	Under udførsel							
	Kontrol af fuger mellem alupartier og betonsøjler - også vandrette fuger	AB 4.1.7 D-S-09	Visuel	Stikprøver ved 3 søjler	Under udførsel							
	Kontrol af 3 stk. brandvinduer i vestfacade	AB 4.1.6	Visuel	100%	Efter montage							
	Kontrol af prop med brandskum i lodposter ved etagekryds	AB 4.1.7 D-S-59	Visuel + evt foto	Stikprøver - 3 lodposter	Under udførsel							
	Kontrol af niveaufri adgang	AB 4.1.7	Visuel + mål	Stikprøver - 3 udvendige døre	Efter udførsel							
4.2 Træ-alu vinduer og døre												
	Kontrol af monteret vindue i betonelement	AB 4.2 D-0-01	Visuel + mål + foto	Stikprøver 3 stk	Efter udførsel							
	Kontrol af monteret vindue Parocement, herunder noter i indvendig i karme.	AB 4.2 D-0-03	Visuel + mål + foto	Stikprøver 3 stk.	Efter udførsel							
	Kontrol af 2 trins fuge	AB 4.2.7 D-0-01 D-0-03	Visuel + foto	Stikprøver 3 stk i betonelementer og 3 stk. i lette sandwichpaneler	Efter udførsel							
	Kontrol af franske altaner på nordfacade	AB 4.2.6 Facadetegninger	Visuel + foto	Stikprøve 1. tårn	Under/efter udførsel							
	Kontrol af lydsluser	AB 4.2.6 D-0-04	Visuel + foto	Stikprøve 1 lydsluse i paroc og 1 lydsluse i betonelement	Efter udførsel							

KONTROL EMNE			KONTROLMETODE OG OMFANG			KONTROL UDFØRELSE						
Fag	Emne	Henvisning	Metode	Omfang	Tidspunkt	Planlagt tilsyn	Udført tilsyn	Godkendt	Ikke godkendt	Tilsynsrapport nr.	Bemærkninger	Sign.
	Forsatsrammer	AB 4.2.6 D-5-04	Visuel + foto + funktion	Stikprøve 1 forsatsramme i betonelementer og 1 forsatsramme i paroclement	Efter udførsel							
4.3 Lette sandwichpaneler												
	Paroclementer - generel kontrol af montage, herunder kontrol af butylbånd mellem paroc og montagevinkel, samt mellem vinkel og betondæk.	AB 4.3	Visuel + foto	Stikprøver 5 stk	Under/efter udførsel							
	Kontrol af at indvendig stålplade slides op ved overgang mellem lejlighedsskel	AB 4.3.7	Visuel + foto	Stikprøver 3 steder	Efter udførsel							
	Kontrol af brandisolering og aluinddækning af vinkler i top	AB 4.3.6 D-2-63	Visuel + foto	Stikprøver 3 steder	Under/efter udførsel							
	Kontrol af dampspærretape indvendigt i paroclysning (vinduesåbning)	AB 4.3 D-0-03	Visuel + foto	Stikprøver 5 stk	Under/efter udførsel							
	Kontrol af udvendige aluysninger samt tætning med butylbånd/tape mellem paroc og lysning	AB 4.3 D-0-03	Visuel + foto	Stikprøver 10 steder	Efter udførsel							
	Kontrol af elastisk fuge mellem sålbænk og U-profil i Paroc	AB 4.3 D-0-03	Visuel + foto	Stikprøver 10 steder	Under/efter udførsel							
	Kontrol af let udfyldning mellem aluposter	AB 4.3.7 D-1-63	Visuel + foto	Stikprøve 1 sted	Under/efter udførsel							
	Kontrol af tagrende uder Trappe T12	AB 4.3.6 Tegning trappe T12	Visuel + foto	1 sted	Efter udførsel							
4.4 Træbeklædning byhuse												
	Generel kontrol af træbeklædning - kontrol af hatprofil, fastgørelser samt rustfrie skruer	AB 4.4.6 D-0-03 ØS8-2_K01_H4_N30	Visuel + foto	Stikprøve	Under efter udførsel							
	Kontrol af lysninger, samt samlinger med lysninger	AB 4.4.6 D-0-03	Visuel + foto	Stikprøver 3 steder	Under efter udførsel							
	Kontrol af at bræddebeklædning skæres i smig i top og bund	AB 4.4.7	Visuel + foto	Stikprøver 3 steder	Efter udførsel							
4.5 Trælambeklædning erhverv												
	Generel kontrol af trælambeklædning - kontrol af hatprofil, fastgørelser samt rustfrie skruer. Kontrol af at lægter, hatprofiler, skruer m.m. er sorte	AB 4.4.6 D-0-03 ØS8-2_K01_H4_N30	Visuel + foto	Stikprøver 5 stk	Under efter udførsel							
	Kontrol af at døre på sydfacade U.T11.01.01 samt T.T12.01.01 beklædes med trælambeklædning	AB 4.5.7	Visuel + foto	Begge døre	Under/efter udførsel							
	Kontrol af aluinddækninger ved overgang til glas-alupartier	AB 4.5.7	Visuel + foto	Stikprøver 3 steder	Under/efter udførsel							

KONTROL EMNE			KONTROLMETODE OG OMFANG			KONTROL UDFØRELSE						
Fag	Emne	Henvisning	Metode	Omfang	Tidspunkt	Planlagt tilsyn	Udført tilsyn	Godkendt	Ikke godkendt	Tilsynsrapport nr.	Bemærkninger	Sign.
	Kontrol af trælameller foran vinduespartier på 1.sal	AB 4.5.7 Bygningsdels tegning N48	Visuel + foto	Begge partier	Under/efter udførsel							
N4 - TAG												
4.1 Tagdækning - varmt tag, boliger												
	Kontrol af isolering - enten komplet stenuld eller polystyren med stenuld ved gennemføringer, under tagpap m.m. (brand)	AB 4.1	Visuel + foto	Stikprøver 2 første tårne	Under udførelse							
	Særlig kontrol af isolering og fastgørelse af dette omkring ventilationsrør samt under tagpapdækning.	AB 4.1	Visuel + foto	Stikprøver 2 første tårne	Under udførelse							
	Kontrol om udspyr placeres forenden af kasserender	AB 4.1 Tagplan	Visuel + foto	Stikprøver 2 første tårne	Under/efter udførelse							
	Kontrol af murkrone - fastholdelse af kapsel	AB 4.1 D-8-59	Visuel + foto	Stikprøver første tårn	Efter udførsel							
	Kontrol af membrangennembrydning for stålben til afskærmning ventilationsanlæg	AB 4.1 D-8-57	Visuel + foto	Stikprøve første tårn	Under/efter udførelse							
	Kontrol af faldsikringsystem	AB 4.1	Visuel + foto	Stikprøve første tårn	Under/efter udførsel							
4.2 Tagdækning - tagterrasser byhuse												
	Kontrol af isolering - faldretning m.m. til kasserende	AB 4.2 Tagplan Bygningsdels tegning N23	Visuel + måle max isoleringshøjde ved murkrone	Stikprøve 1 sted	Under/efter udlægning af isolering							
	Kontrol af udspyr	AB 4.2 Tagplan Facader Bygningsdels tegning N23	Visuel	Stikprøve	Efter udførsel							
	Kontrol af udlæg af flammespærre	AB 4.2	Visuel + foto	Stikprøve	under udførsel							
	Kontrol af inddækningshøjde 150 mm mod vinduesparti	AB 4.2 Tagplan Bygningsdels tegning N23	Visuel + foto måle max isoleringshøjde ved murkrone	Stikprøver 3 forskellige byhuse	Efter udførsel							
	Kontrol af samling/inddækning med parocvægge	AB 4.2 Tagplan Bygningsdels tegning N23	Visuel + foto måle max isoleringshøjde ved murkrone	Stikprøver 3 forskellige byhuse	Efter udførsel							
4.3 Tagdækning - svalegang spansk trappe												

KONTROL EMNE			KONTROLMETODE OG OMFANG			KONTROL UDFØRELSE						
Fag	Emne	Henvisning	Metode	Omfang	Tidspunkt	Planlagt tilsyn	Udført tilsyn	Godkendt	Ikke godkendt	Tilsynsrapport nr.	Bemærkninger	Sign.
	Kontrol af isolering - faldretning m.m. til brønd	AB 4.3 Tagplan Bygningsdels tegning N10_1+2	Visuel + måle max isoleringshøjde ved murkrone	Stikprøve 1 sted	Under/efter udlægning af isolering							
	Kontrol af murkroner ved spansk trappe, kontrol af inddækninger mod ydervægge(fuge, pap, løskant)	AB 4.3 Tagplan Bygningsdels tegning N10_1+2	Visuel + måle max isoleringshøjde ved murkrone	Stikprøver alle murkroner samt ved alle	Under/efter udlægning af isolering							
	Kontrol af membrangennembrydning for stålben til trappe 10	AB 4.3 D-8-57 Bygningsdels tegning N10_1+2	Visuel + foto	Stikprøve 3 stk.	Under/efter udførelse							
	4.4 Ovenlys i indsatsrum											
	Kontrol af udført ovenlys	AB 4.4 Tagplan D-8-58	Visuel + foto	Stikprøve 1 sted	Efter montage							
	N5 - MALER											
	4.1 Støbinding af betongulve											
	Generel kontrol jf. producentens anvisninger	AB 4.1	Visuelt - foto	Stikprøver i 3 f.eks rum	Under/efter udførelse							
	4.2 Malerbehandling af betonelementvægge og søjler i boliger											
	Kontrol af tidligt udført malerarbejde bag radiatorer	AB 4.2	Visuelt - foto	Stikprøver i 3 f.eks rum	Under/efter udførelse							
	Kontrol af udskumning mellem badekabineskørt og	AB 4.2	Visuelt - foto	Stikprøver 3 badekabiner	Under/efter udførelse							
	Kontrol af opsat armeringsvæv mellem 2 væggyper	AB 4.2.7	Visuelt - foto	Stikprøver - 3 steder	Under udførelse							
	Generel kontrol af udført arbejde	AB 4.2	Visuelt - foto	Stikprøver i 3 f.eks rum	Efter udførelse							
	4.3 Malerbehandling af betonelementvægge i trapper og øvrige adgangsveje											
	Kontrol af udført malerarbejde	AB 4.3	Visuelt - foto	Stikprøver i 1 trapperum, 1 forrum/indsatsrum	Efter udførelse							
	4.4 Malerbehandling af betonelementvægge i sekundære rum											
	Kontrol af udført malerarbejde	AB 4.4	Visuelt - foto	Stikprøver 3 rum	Efter udførelse							

KONTROL EMNE			KONTROLMETODE OG OMFANG			KONTROL UDFØRELSE						
Fag	Emne	Henvisning	Metode	Omfang	Tidspunkt	Planlagt tilsyn	Udført tilsyn	Godkendt	Ikke godkendt	Tilsynsrapport nr.	Bemærkninger	Sign.
	4.5 Malerbehandling af pladsstøbte betonvægge											
	Kontrol af udført malerarbejde	AB 4.4	Visuelt - foto	Stikprøver 3 rum	Efter udførelse							
	4.6 Malerbehandling af porebetonvægge											
	Kontrol af opsat armeringsvæv mellem 2 væggyper	AB 4.6.7	Visuelt - foto	Stikprøver - 3 steder	Under udførelse							
	Kontrol af udført malerarbejde	AB 4.6	Visuelt - foto	Stikprøver 3 rum	Efter udførelse							
	4.7 Malerbehandling af gipspladevægge											
	Kontrol af opsat armeringsvæv mellem 2 væggyper	AB 4.7.7	Visuelt - foto	Stikprøver - 3 steder	Under udførelse							
	Kontrol af malerbehandling af lydsluger	AB 4.7.7	Visuelt - foto	Stikprøver - 1 lydsluger	Efter udførelse							
	Kontrol af udført malerarbejde	AB 4.7	Visuelt - foto	Stikprøver - 3 rum	Efter udførelse							
	4.8 Malerbehandling af gipspladelofter											
	Kontrol af udført malerarbejde	AB 4.8	Visuelt - foto	Stikprøver - 3 rum	Efter udførelse							
	4.9 Malerbehandling af lofter på betonhuldæk											
	Kontrol af udført malerarbejde, herunder kontrol af udfugning mellem betonelementer med elastisk fuger	AB 4.9	Visuelt - foto	Stikprøver - 3 rum	Efter udførelse							
	4.10 Malerbehandling af underside trapperepos/trappeløb											
	Kontrol af udført malerarbejde	AB 4.10	Visuelt - foto	Stikprøver - 1 repos	Efter udførelse							
	4.11 Malerbehandling af indvendigt træ											
	Kontrol af udført malerarbejde, herunder kontrol af samling mellem fodliste og væg	AB 4.10	Visuelt - foto	Stikprøver - Fodlister + gerichter 1 rum 1 lysning til ovenlys i trapperum	Efter udførelse							