

Bilag 1

Emne	Metode	Omfang	Tidspunkt	Acceptkriterium
Udbudsprojekt	Projektgranskning	Hele projektet	Før opstart af værkstedsarbejde	Granskningskommentarer afklaret med byggeledelsen
Materiale- og produktkontrol				
Stålkvaliteter	Kontrol af dokumentation	100 %	Før udførelse	EN 12.2.1
Kontrol af overfladefejl	Visuel	100 %	Før værkstedsarbejder indledes	EN 5
Lagdeling	Kontrol af dokumentation	100 %	Før værkstedsarbejder indledes	EN 12.2.1
Boltevarer	Kontrol af dokumentation	100 %	Før udførelse	EN 12.2.1
Understøbningsmaterialer	Kontrol af dokumentation	100 %	Før udførelse	Iht. beskrivelse i note
Modtagekontrol				
Komponenter, færdige fra værksted	Visuel	100 %	Inden afsendelse fra værksted	Projekt
Overfladefejl	Visuel	100 %	Før overfladebehandling	EN5
Udførelseskontrol				
Arbejdstegninger	Kontrol af tegninger	100 %	Før værkstedsarbejder indledes	Overensstemmelse med projekt
Samling				
Tildannelse af emner til samling	Visuel/måling	100 %	Før svejsning	EN 6.4.1
Udførelse af huller	EN 6.6.3	EN 6.6.3	Efter udførelse/ inden samling	EN 6.6.3
Kontrol af samlinger	Visuel/måling	50 %	Efter udførelse	Overensstemmelse med projekt

Bilag 1

Emne	Metode	Omfang	Tidspunkt	Acceptkriterium
Svejsning				
Svejskvalifikationer	Kontrol af dokumentation	100 %	Før værkstedsarbejder indledes	EN 7.4.2
Kontrol af udført samling	Visuel/kontrolmåling	100 %	Efter udførelse	EN 6.9 EN 6.10
Mekaniske samlingselementer				
Boltesamlinger	Visuel/kontrolmåling	100 %	Efter udførelse	EN12.5.1
Inspektion	Visuel	100 %	Før og efter tilspændning	EN 12.5.2
Kontrol af udført samling	Visuel/kontrolmåling	100 %	Efter udførelse	EN 6.9 + 6.10
Overfladebehandling				
Ståloverflader, rustgrad og overfladefejl	Visuel	Hver malingspåføring	Før maling	EN 12.6
Lagtykkelse af den færdige behandling	Elektromagnetisk tykkelsesmåling	10 %	Efter udførelse	EN 12.6
Montage				
Modtagekontrol af emner	Visuel	100 %	Før montage	Overensstemmelse med projekt
Kontrol af den monterede konstruktion	Kontrolmåling	100 %	Efter montage	EN 11.2+3, EN 12.7.2+3
Montagesamlinger	Visuel/kontrolmåling	100 %	Efter montage	EN 12.5, EN 9.6.5.3
Slutkontrol				
Geometri af færdigmonteret konstruktion	Visuel	Hele konstruktionen	Efter montage	EN 12.7.3
Overfladebehandling af færdigmonteret konstruktion	Visuel	Hele konstruktionen	Efter montage	Ingen defekter