

BILAG 3

PROJEKTOPTIMERINGS-LOG

Ved projektoptimering kan man anvende en »projektoptimerings-log« som følger valg og beslutninger i projektoptimeringsforløbet. Loggen kan eksempelvis indeholde:

PROJEKTOPTIMERINGSLOG	GUIDE	EKSEMPEL
Optimeringsforslag	Forslaget beskrives ved et nummer og en titel	2.16 Brug af mindre elementer
Forslagsstiller	Navn og dato	Forslag stillet af Britt Entreprenør den 8/10 2011.
Beskrivelse	Kort beskrivelse af forslaget	Ud fra tidsplanen og bygningens struktur foreslås det at benytte mindre betonelementer end beskrevet, hvorved man kan undgå at opstille tårnkran.
Konsekvenser ift.:	For hvert punkt (herunder) beskrives forslagets konsekvenser ift. det samlede projekt.	
<i>Kvalitet</i>	Giver det bedre eller dårligere opfyldelse af bygherrens ønsker eller det, der er beskrevet i projektmaterialet?	Ingen ændring
<i>Økonomi</i>	Ændrer forslaget på prisen? Eksempelvis ift. ekstra projektering, indkøbs- eller udførelsesomkostninger	Elementprisen er lidt dyrere, men der er meget sparet i kranudgifter. Der er lidt ekstra projekteringsarbejde. Det vurderes at være en samlet besparelse på mindst 250.000 kr.
<i>Tid</i>	Påvirker forslaget tidsplanen?	Nej
<i>Arbejds miljø</i>	Giver forslaget bedre eller dårligere arbejdsmiljø	Flere elementer, men lettere montage.
<i>Drift</i>	Har forslaget indflydelse på den efterfølgende driftssituation?	Nej
<i>Afledte konsekvenser</i>	Fordrer forslaget andre ændringer i projektet? Påvirker det andre fag eller entrepriser?	Ikke på nuværende tidspunkt
Handling	Det angives, hvem, der skal gøre hvad samt deadline herfor.	Nye tegninger fra ingeniøren senest 1. marts.
Ansvarlig	Hvem tilretter projektet, kvalitetssikrer m.v.?	Ingeniøren
Godkendelse	Dato, navn og underskrift.	11/11 2011 <i>John Bygherre</i>