BILAG 2
COMMISSIONINGKRAV

EKSEMPEL PÅ TYPISK COMMISSIONINGKRAV.

	Commissio-ning-krav	Begrundelse	Konsekvenser hvis kravet ikke opfyldes	Observation tilgodeset i dispositions-forslag	Dokumen-tation af tilgodeset observation	Aktion ansvarlig	Dialog
INDEKLIMA							
1	Temperaturen i kontorer skal være mellem 22°C og 26°C. I alt må der kun være 100 timer med tempera-turer over 26°C om året ved et normalår, DRY og den specificerede belastning med personer, udstyr, lys og solindfald.	Medarbejdere forventes at bære forskel-lig beklædnng efter årstiderne, derfor tempera-turspan på 4°C.	Utilfredshed og nedsat produktivitet	Der er projek-teret gulv-varme og VAV ventilation i kontorområder	Kravet er verificeret ved en BSim beregning		
KØLEANLÆG							
2	"Der må kun anvendes komponenter, fittings, bøjnin-ger, tee-stykker m.m. med spe-cificeret tryktab i køleanlægget	Der er produkter i markedet, hvor det er svært / umuligt at verifi-cere tryktab	"Anlægget bliver svært at indregulere, det kan støje og der kan være for stort elforbrug til pumpedrift	Der er regnet med distribu-tionsanlæg i stålrør med fittings med specificerede tryktab	"Ved tryktabs-beregninger i projekt er anvendt kata-logværdier for tryktab på de anvendte fit-tings		